

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15), градоначелник града Јагодине, доноси

## О Д Л У К У

### О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

– извођење грађевинских радова на реконструкцији објекта ОШ "Рада Миљковић" у Јагодини -

1. **Назив и адреса наручиоца:** Град Јагодина, Краља Петра I бр.6, 35000 Јагодина.
2. **Интернет страница наручиоца:** www.jagodina.org.rs.
3. **Врста наручиоца:** Градска и општинска управа
4. **Врста предмета:** Радови.
5. **Опис предмета набавке:** извођење грађевинских радова на реконструкцији објекта ОШ "Рада Миљковић" у Јагодини.
6. **Општи речник набавки:** Ознака из ОРН: 45000000-грађевински радови, 45315100-постављање електротехничке инсталације, 45420000-радови на уградњи столарије, 45454000-радови на реконструкцији и 45350000-машинске инсталације, 45343000-радови на инсталацији уређаја за противпожарну заштиту и 45432100-радови на постављању подова и подних облога.
7. **Првобитна вредност уговора:** 53.898.582,50 динара без обрачунаог ПДВ-а
8. **Измењена вредност уговора:** 57.797.216,70 динара без обрачунаог ПДВ-а
9. **Објективни разлози за измену уговора:** Град Јагодина, као наручилац, је закључио Уговор о извођењу грађевинских радова на реконструкцији објекта ОШ "Рада Миљковић" у Јагодини (у даљем тексту: Уговор), (заводни број Наручиоца: 401-778/18-01 од 15.06.2018. године) са извођачем радова Г.П. „Тончев Градња“ ДОО (заводни број Извођача радова: 127 од 13.06.2018. године).

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/14, 14/15 и 68/15), Наручилац је донео Одлуку о измени Уговора бр. 404-31/18-01 од 04.10.2018. године, у делу који се односи на продужетак рока за извођење радова и увећање цене свих радова који су предмет Уговора за вредност непредвиђених радова и вишкова радова.

- чланом 15. Уговора предвиђено је да Извођач радова има право на надокнаду вишкова радова;


- чланом 17. Уговора предвиђено је да Извођач радова има право на надокнаду трошкова непредвиђених радова до 5%;

- чланом 6. Уговора предвиђено је да Извођач радова има право да захтева продужетак рока за извођење радова услед појаве непредвиђених радова за које Извођач радова није знао да се морају извести;

Извођач радова је поднео Наручиоцу захтев за продужетак рока за извођење радова као и Преглед изведених, уговорених и вишкова радова на који су Надзорни орган и Канцеларија за управљање јавним улагањима дали сагласност.

Сходно наведеном, цена свих радова који су предмет Уговора износи: 69.356.660,04 динара са ПДВ-ом, односно 57.797.216,70 динара без ПДВ-а и Рок за извођење радова са 90 (деведесет) календарских дана продужава се на 120 (стодвадесет) календарских дана.

БРОЈ: 404-31/18-01  
04.10.2018. године  
ЈАГОДИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК,  
  
Ратко Стевановић, дипл.ел.инж